Numele şi prenumele verificatorului atestat:
Dr. Ing. Sorin PERJU
Tel: 0721233069
Leg. Seria VD Nr.09663

Nr. 375 / Data: 16.10.2024
conform registrului de evidență

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta B9, D a proiectului:

"Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni – Ob. 3 Realizare stație de epurare și rețele exterioare"

Faza: PT+DE

1. Date de identificare:

- Proiectant general: S.C. ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS S.R.L. București
- Proiectant de specialitate: S.C. MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. București
- Investitor: Centrul de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni
- Beneficiar: Centrul de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni
- Amplasament: incinta C.C.S.L.C.P. Otopeni
- data prezentării proiectului pentru verificare: 11.10.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:*

În cadrul documentației se prezintă soluția tehnică constructivă pentru execuția rețelei de canalizare apă uzată menajeră care să asigure colectarea și transportul acestor ape rezultate de la clădirile din incinta C.C.S.L.C.P. Rețeaua de canalizare va fi executată cu conducte PVC KG SN 8 cu diametrul de 250 mm și lungime de 89,40 m. Pe traseul rețelei de canalizare se vor executa 5 cămine de vizitare din beton armat prefabricat de formă circulară cu diametrul D=1 m. Pentru epurarea apelor uzate menajere a fost proiectat să se execute o stație de epurare prefabricată echipată cu trepte de epurare mecanică și biologică care să asigure epurarea unui debit de 22, 5 mc/zi.

3. Documente ce se prezintă la verificare: **

- Tema de proiectare:
- Certificatul de urbanism:
- Avize obținute: -
- Autorizația de construire: nr. . NU ESTE CAZUL..... emisă de: NU ESTE CAZUL
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări, etc.). NU ESTE CAZUL .....
- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate: Da.
- Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă: Da
- Note de calcul: Da
- Alte documente: Program pentru controlul calității execuției lucrărilor, caiete de sarcini.

4. Concluzii asupra verificării: ***

a). În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform Legii 10/1995 si HG 925/1995.

b). În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se şi ştampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce sunt introduse in proiect, prin grija investitorului de către proiectant.

PERJU P. SORIN ROMANIA MDRAP NR. 09663 B9, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

Am primit,

Am predat,