MATEI G. ADRIAN ROMÂNIA MDLPA NR. VAV 11544 A1,1 INGINER DIPLOMAT - VERIFICATOR DE PROIECTE

PROGRAM

pentru controlul calității lucrărilor la: *Execuție în faze determinante la lucrările la structura de rezistenta de la:*

OBIECTIV: ***"Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni „***

În conformitate cu Legea nr. 10/95 - privind calitatea în construcții , ordinul nr. 31/N din 02.10.1995 și normativele tehnice în vigoare

Nr crt	Lucrări care se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuiesc întocmite documentele scrise.	Documentul scris care se încheie : P.V.L.A. - pr. verbal de lucrări ascunse P.V.R.C. - pr. verbal de recepție calitativă. P.V. - pr. verbal	Cine întocmește și semnează : I=ISC B=Beneficiar E=Executant P=Proiectant SG=Sp.Geoteh	Nr. și data actului incheiat
0	1	2	3	4
1	Predarea-primirea amplasament stație de epurare, Borne de nivel	P.V.	B,E,P.	
2	Trasare axe bazin îngropat și cuvă beton armat; Trasare poziție fundație rezervor metalic circular	P.V.L.A.	B,E.	
3	Avizarea cotei și naturii terenului de fundare bazin îngropat, cuvă b.a., fundație bazin circular	P.V.L.A.	B,E,P,SG	
4	Armare radier bazin îngropat și mustăți pereți, armare radier cuvă beton armat și mustăți pereți, Armare fundație circulară și placă pentru rezervor metalic și camera pompelor	P.V.L.A.	B,E,P	
5	Armare elemente verticale bazin și cuvă beton armat	P.V.L.A.	B,E,P	
6	Armare planșeu peste bazin îngropat	P.V.L.A.	B,E,P	
7	Recepția finală a structurii de rezistență	P.V.R.C	B,E,P	

SOCIETATEA MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

8	La solicitarea beneficiarului sau a exectantului când aceștia consideră necesară prezenta proiectantului	P.V.	Comisie	

BENEFICIAR	***PROIECTANT***	***EXECUTANT***
	SOCIETATEA MAP PROIECT CONSULT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA	

Nota:
Coloana 4 se completeaza la data inchierii actului prevazut in coloana 2.
Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile inainte datei la care
urmeaza a se face verificarea .
La receptia obiectului ,un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea constructiei.
In afara fazelor mentionate in prezentul Program, executantul va sesiza beneficiarului si proiectantului ori de cate ori constata neconcordante intre proiect si realitatea in teren sau cand vor aparea probleme tehnice de executie. Rezovarea acestora se va efectua fie prin precizari suplimentare trimise executantului, fie prin analize la fata locului impreuna cu factorii interesati.
Acest program va fi transmi la ISC pentru a fi acceptat. Daca acceptul nu a fost obtinut inainte de predarea proiectului, dupa obtinerea acceptului acesta devine Program definitiv si va fi transmis beneficiarului pentru completarea proiectului si transmiterea la constructor.

MATEI ADRIAN ROMÂNIA MDLPA NR. VAV 41544 A1,I INGINER DIPLOMAT - VERIFICATOR DE PROIECTE