A6. PROGRAM PE CONTROL
IN FAZE DETERMINANTE SI IN FAZE DE EXECUTIE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA INSTALATIILOR ELECTRICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul program de control la lucrarea:"Realizarea unei statii de epurare, hidranti interiori si exteriori si a rezervei de apa necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni'', **Amplasament: Calea Bucurestilor nr.257, Orasul Otopeni, Judetul Ilfov".** Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.

Nr. crt.	**Denumirea lucrarilor ce se receptioneaza sau in faza de executie determinanta pentru rezistenta si stabilitatea in constructii**	**Participanti:** **-I.C. Mun. Buc: I-B** **-Investitor: I** **-Executant: E** **-Proiectant: P**				**Nr. si data:** **-Proces verbal de receptie calitativa (PVRC)** **-Proces verbal de control a lucrarilor in faze determinante (PVCFD)**
		I-B	**I**	**E**	**P**	
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Verificarea corespondentei parametrilor materialelor si echipamentelor aprovizionate cu cele din proiect		x	x	x	PVRC
2	Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant	x *	x	x		PVCFD
3	Masurarea continuitatii legaturilor la pamant		x	x		PVRC
4	Masurarea rezistentei de izolatie a circutelor electrice		x	x		PVRC
5	Punerea in functiune a instalatiilor in vederea receptiei		x	x	x	PVRC
6	Receptia la terminarea lucrarilor		x	x	x	PVRC

PROIECTANT
S.C. BC ET ENGINEERING S.R.L.

I.C.
Inspector specialitate

Beneficiar :
Centrul de Cazare a Strainilor Luati in Custodie Publica Otopeni