PROGRAM

pentru controlul calității lucrărilor la: *CONDUCTE ȘI ACCESORII CANALIZARE MENAJERĂ*

OBIECTIV: ***„REALIZAREA UNEI STAȚII DE EPURARE, HIDRANȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI ȘI A REZERVEI DE APĂ NECESARE CONFORM NORMATIVELOR, LA C.C.S.L.C.P. OTOPENI – OB.3 – REALIZARE STAȚIE DE EPURARE ȘI REȚELE EXTERIOARE"***

În conformitate cu *Legea nr. 10/95 - privind calitatea în construcții, ordinul nr. 31/N din 02.10.1995* și normativele tehnice în vigoare;

Nr crt	***Lucrări care se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuiesc întocmite documentele scrise***	***Documentul scris care se încheie: P.V.L.A. - pr. verbal de lucrări ascunse P.V.R.C. - pr. verbal de recepție calitativă. P.V. - pr. Verbal F.D. – fază determinantă***	***Cine întocmește și semnează: I=ISC B=Beneficiar E=Executant P=Proiectant***	***Nr. și data actului încheiat***
0	1	2	3	4
1	Predarea-primirea amplasam. traseului, reperelor și poziționarea rețelelor existente.	P.V.	B,E,P.	
2	Trasarea în plan și cote pe verticală a construcțiilor aferente traseelor conductelor.	P.V.	B,E.	
3	Recepția calitativă a săpăturii pentru pozarea conductelor,patul de nisip, înglobarea coductei în nisip, umplutură tranșee	P.V.L.A.	B,E.	
4	Verificarea materialelor și elementelor conductelor în ce privește aspectul, dimensiunile, marcajul și certificatele de calitate.	P.V.R.C.	B,E.	
5	Verificarea calității îmbinărilor la tronsoane înaintea lansării în tranșee.	P.V.R.C.	B,E.	
6	Proba de etanșeitate a căminelor și a conductelor pe tronsoane	P.V.R.C. – F.D.	B,E,P,I	

PERJU P. SORIN ROMANIA MEDIAS NR. 09663 B9, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. BUCUREȘTI · ROMANIA

7	Proba de presiune la rece pe tronsoane de conductă și a înălțimii de pompare la SPAU	P.V.R.C.	B,E,P	
8	Probe tehnologice la S.E.A.U. cu verificarea calității apei epurate	P.V.R.C.	B,E,P	
9	Verificarea executării umpluturilor compactate și refacerea la cotă a terenului ocupat provizoriu.	P.V.R.C.	B,E.	
10	Recepția finală a lucrărilor.	P.V.R.C.	B,E,P,I	
11	La solicitarea beneficiarului sau a executantului când aceștia consideră necesară prezența proiectantului.	P.V.	B,E,P.	

BENEFICIAR	***PROIECTANT***	***EXECUTANT***
	SOCIETATEA MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMANIA	

Nota:

- Coloana 4 se completează la data închierii actului prevăzut în coloana 2.
- Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înainte datei la care urmează a se face verificarea.
- La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea tehnică a construcției.
- În afara fazelor menționate în prezentul Program, executantul va sesiza beneficiarului și proiectantului ori de câte ori constată neconcordanțe între proiect și realitatea în teren sau când vor apărea probleme tehnice de execuție. Rezolvarea acestora se va efectua fie prin precizări suplimentare trimise executantului, fie prin analize la fața locului împreună cu factorii interesați.
- Acest program va fi transmis către I.S.C. pentru a fi acceptat. Dacă acceptul nu a fost obținut înainte de predarea proiectului, după obținerea acceptului acesta devine Program definitiv și va fi transmis beneficiarului pentru completarea proiectului și transmiterea către constructor.

PERJU P. SORIN ROMANIA MDRAP NR. 09663 B9. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE